

**Protokół nr 11/19**  
**z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej,**  
**Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego**  
**Rady Miejskiej w Szubinie**

29 października 2019 r.  
*/data/*

Dnia 29 października 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Szubinie w sali nr 31 w godz. od 15.00 do 15<sup>48</sup>..... odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie pod przewodnictwem pana **Marka Gajewskiego**.

Członkowie komisji zostali poinformowani o posiedzeniu elektronicznie przez pracownika biura rady.

Lista obecności członków komisji stanowi **załącznik nr 1** do protokołu.

Lista obecności gości stanowi **załącznik nr 2** do protokołu.

**Tematem posiedzenia** było:

1. Analiza i rozliczenie kosztów utrzymania ośrodka wypoczynkowego w Wąsoszu.
2. Informacja dot. stopnia realizacji inwestycji przyjętych w planie budżetu gminy na 2019 rok.
3. Omówienie materiałów na sesję.
4. Sprawy bieżące.

Protokolantem na posiedzeniu był/a pan **Artur Michalak**.

Przewodniczący komisji pan **Marek Gajewski** przywitał wszystkich serdecznie i przedstawił porządek posiedzenia. Porządek posiedzenia został / ~~nie został~~\* przyjęty bez zastrzeżeń. ~~Zastrzeżenia stanowią załącznik nr ..... do protokołu.~~

Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu stwierdzono / ~~nie stwierdzono~~\* quorum członków komisji wymagane do opiniowania projektów uchwał Rady Miejskiej.

Przewodniczący przedstawił protokół nr 10/19 z poprzedniego posiedzenia komisji. Protokół przyjęto bez uwag / z uwagami\*. ~~Uwagi stanowią załącznik nr .... do protokołu.~~

## Omawiane tematy posiedzenia

1. Informacja o zmianie projektu w sprawie wysokości opłat...  
- spóśtowanie - p. przewodniczący Marek Gajewski
2. Głosowanie w sprawie uchwał merytorycznych
3. Dyskusja w sprawie uchwały w sprawie uchwał o wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego...  
- Prezes KPWIK - Krzysztof Badała - opłaty ponoszone przez spółkę są wysokie, proponuje podjęcie ulgi (28) - 1 zł za 1 m<sup>2</sup> parowót do stanu z 2004 r.  
- Roman Danielewski proponuje całkowitego zwolnienia KPWIK z tej opłaty lub zmniejszenia
4. Informacja o stanie inwestycji za I półrocze 2019 r.  
- dyrektor Marek Nowicki (infor. stanowi zał. nr 3 do protokołu)
5. Sprawy bieżące -  
- sprawa Swiniawni, wyliczanie na pda wielkość/ilość ziemi w Stupach i Ligzkach - Roman Danielewski  
- odpowiedzi z-ca Burmistrza Wioletta Bomp-Stadwick  
- pytanie o wielkość/ilość ziemi na rezultaty teren po Cegielni - pyt. przewodzący Łukasz, odpowiedzi p. Józef Kłosowski (inwestor)
6. Omówienie sbrzyczenia - okolic - dojazd do posesji Kryska 33A/33B i Winnica 81, 81A  
- wyjaśnienia kierownik - Graciej Chłapek
7. Z-pca Burmistrza przedstawiła analizę i rozliczenie kosztów utrzymania obwodka wypoczynkowego w Łąsomu. Infor. stanowi zał. nr 4 do protokołu.  
Radni nie mieli uwag.

Sprawy bieżące i wnioski wysunięte przez Komisję.

Lp.	Treść wniosku / sprawy	Uwagi

Głosowanie w sprawie opinii nad projektami uchwał.

Lp.	Tytuł projektu uchwały	Głosowanie		
		za	przeciw	wstrzymał się
1.	w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Drogosław, gm. Szubin.	4	—	—
2.	w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Zamość, gm. Szubin.	4	—	—
3.	w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości w trybie art. 231 § 1 Kodeksu cywilnego.	4	—	—
4.	w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Szubin na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.	2	2	—
5.	w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.	4	—	—
6.	w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych: Ciężkowo, Wrzosa i Retkowo, gmina Szubin.	4	—	—
7.				
8.				

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji podziękował wszystkim za obecność i zakończył spotkanie.

Na tym posiedzenie komisji oraz protokół zakończono.

Protokolant

*Andrzej Gichel*

/Imię i nazwisko/

Przewodnicząca Komisji

*Wanda Gajda*

/Imię i nazwisko/

\* niepotrzebne skreślić

**Wykaz załączników do protokołu**

L.p.	Nazwa załącznika
1.	Lista obecności członków Komisji.
2.	Lista obecności zaproszonych gości.
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

# Rada Miejska w Szubinie



## LISTA OBECNOŚCI CZŁONKÓW KOMISJI

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej,  
Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego  
Rady Miejskiej w Szubinie  
29 października 2019 r.

Załącznik Nr ..... 1  
do protokołu Nr ..... 11/19  
z dnia ..... 29.10.2019r.

lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Marek Gajewski	Przewodniczący Komisji	
2.	Radosław Borowiak	Członek Komisji	
3.	Roman Danielewski	Członek Komisji	
4.	Remigiusz Kasprzak	Członek Komisji	
5.	Artur Michalak	Członek Komisji	
6.	Maciej Rejment	Członek Komisji	





# Rada Miejska w Szubinie

## LISTA OBECNOŚCI GOŚCI

Załącznik Nr 2  
do protokołu Nr 111/19  
z dnia 29.10.2019r.

### Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie 29 października 2019 r.

Wpisując się na niniejszą listę obecności wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z załączoną (do listy obecności) klauzulą informacyjną.

lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Mariusz Piotrkowski	Burmistrz Szubina	
2.	Wioletta Borys-Stachowiak	Zastępca Burmistrza Szubina	
3.	Zbigniew Behnke	Dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej	
4.	Marek Nowicki	Dyrektor Wydziału Inwestycji	
5.	Krzysztof Badura	Prezes Zarządu IPRiK IP 200. w Szubinie	
6.	Marek Cielepek	Kierownik RZO	
7.	Janusz Kłopotnik	INVEST CLUB	
8.			
9.			
10.			



Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin,  
tel. 52 391-07-00, fax 52 384-80-71,  
[www.szubin.pl](http://www.szubin.pl), [www.bip.szubin.pl](http://www.bip.szubin.pl), [um@szubin.pl](mailto:um@szubin.pl)

## Klauzula Informacyjna

**Na podstawie obowiązku prawnego zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:**

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Szubin, którą reprezentuje Burmistrz Szubina z siedzibą: Urząd Miejski w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin.
2. Mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Szubinie na adres e-mail: [iod@szubin.pl](mailto:iod@szubin.pl) lub listownie na adres: ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu uczestnictwa i zaprotokołowania posiedzenia danej komisji Rady Miejskiej w Szubinie na podstawie i zasadach określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz Statucie Gminy Szubin.
4. Nie podanie wymaganych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.
5. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
6. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp uprawnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Szubinie, a także uprawnione podmioty zewnętrzne na podstawie obowiązujących przepisów lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
7. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
8. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Mają także Państwo możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

**INFORMACJA O STOPNIU  
REALIZACJI INWESTYCJI  
UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY  
SZUBIN NA 2019 R.**

Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Szubinie przedstawia informację o stopniu realizacji inwestycji ujętych w planie budżetu gminy Szubin na 2019 r.

**1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur – Etap I i II.**

Zakończono inwestycję pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tur – etap I i II". Zadanie zrealizowała firma Melbud S.A z siedzibą w Grudziądzu. Zakres I i II etapu obejmował wykonanie 2355 mb kolektorów sanitarnych oraz dwóch przepompowni ścieków. Wartość inwestycji wyniosła dla I etapu 472 920,94 zł brutto, a dla II etapu 3 077 077,83 zł. brutto.

**2. Utrzymanie dróg gminnych – przebudowa drogi gminnej – ul. Klonowa w miejscowości Zamość.**

Zakończono przebudowę ul. Klonowej w Zamościu. Zakres prac obejmował:

- 1) Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej o długości 170 mb
- 2) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu
- 4) Wykonanie odwodnienia ulicy w postaci rowów odparowujących
- 5) Wykonanie zjazdów do posesji i utwardzonego placu

Wykonawcą robót była Firma Robót Drogowych DROGPOL Marek Kniola z siedzibą w Nakle n. Notecią. Wartość zadania wyniosła 323 905,40 zł brutto.

**3. Przebudowa drogi gminnej nr 090513C Szubin, ul. Wiejska – Godzimirz wraz z przyległymi ulicami w tym dokumentacja.**

Pod koniec 2019 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej z terminem opracowania do maja 2021 r.

**4. Przebudowa drogi gminnej nr 090510C Słupy – Kowalewo-Smolniki – II etap.**

Zakończono realizację zadania inwestycyjnego. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu. Wartość inwestycji wraz z kosztami inspektora nadzoru inwestorskiego wyniosła 615 482,11 zł. brutto. Główny zakres przebudowy obejmował wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku 1,00 km w miejscowości Smolniki.

**5. Przebudowa drogi gminnej nr 091010C Aleksandrowo-Drogosław-Gąbin.**

Złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Aktualnie oczekujemy na rozstrzygnięcie złożonego wniosku.

**6. Przebudowa drogi gminnej nr 091019C Dąbrówka Słupska – Wrzosey – Brzyskorzystew i 091017C Retkowo-Wrzosey – II etap.**

Zakończono prace związane z przebudową drogi gminnej nr 091017C od km 0+400 do km 0+872 w miejscowości Wrzosey. Roboty wykonywane zostały przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu. Wartość inwestycji wyniosła 457 449,84 zł. brutto z czego kwota w wysokości 43 200,00 zł stanowi dofinansowanie z Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu wyłączania gruntów z produkcji rolnej.

**7. Przebudowa ul. Pałuckiej i Leśnej w Szubinie.**

30 września 2019r. zawarto umowę z wykonawcą robót – Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A z siedzibą w Kobylarni. Wartość inwestycji wynosi 5 884 999,94 zł brutto

z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych stanowi kwotę 2 515 208,00 zł. Termin zakończenia robót planuje się do 10.01.2021r.

**8. Przebudowa drogi Szubin, ul. Wł. Mączkowskiego i jej przedłużenie w Smolnikach – dokumentacja.**

Aktualnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę z terminem do 31 lipca 2020 r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 71 340,00 zł.

**9. Budowa drogi łączącej ul. Św. Marcina z ul. Młyńską w Szubinie wraz z przebudową mostów w tym dokumentacja.**

Aktualnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę z terminem do 31 lipca 2020 r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 82 410,00 zł.

**10. Budowa parkingu „Park&Ride” w Szubinie.**

Wykonano analizę studium wykonalności w zakresie oceny potencjału wykorzystania planowanego systemu Park & Ride na terenie gminy Szubin. Aktualnie złożono wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie związane z przebudową ul. Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie oraz budowy drogi dojazdowej łączącej ul. Kcyńską z ulicą Tysiąclecia w Szubinie.

**11. Przebudowa drogi gminnej nr 090949C – ulicy Tysiąclecia w Szubinie.**

Aktualnie trwa procedura związana z wyłonieniem wykonawcy robót. Ponadto Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 1 135 826,00 zł brutto.

**12. Przebudowa ulicy Wiatrakowej w Stanisławce i ulicy Leśnej w Kołaczku.**

W dniu 25 września 2019r. zawarto umowę z wykonawcą robót – Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie. Wartość inwestycji wynosi 1 850 871,22 zł brutto z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych stanowi kwotę 1 135 826,00 zł brutto. Termin zakończenia robót planuje się do 31.08.2020r.

**13. Przebudowa ulicy Orzeszkowej i Sportowej w Szubinie – II etap.**

Złożono wnioski o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Aktualnie oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu.

**14. Przebudowa parkingu przy ul. Plac Wolności w Szubinie.**

Firma Pettino Rafał Lis z siedzibą w Barcinie wykona chodnik wzdłuż parkingu oraz schody. Po ich wybudowaniu firma przekaze nieodpłatnie wybudowany chodnik na własność Gminy Szubin wraz z dokumentacją projektową oraz wyceną tego chodnika na podstawie kosztorysu powykonawczego.

**15. Przebudowa drogi przy ul. Marii Dąbrowskiej i Bocznej w Rynarzewie – dokumentacja.**

Aktualnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 18 696,00 zł.

16. **Przebudowa części drogi gminnej nr 091016C Szubin-Wolwark-Pińsko-Słonawy (część działki gruntowej o nr 276 i nr 167) o nawierzchni bitumicznej oraz pokrytej tłuczniem od km 1+890 do km 2+571, w tym dokumentacja.**

Aktualnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 30 700,00 zł.

17. **Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna-Samokłęski Duże (Niedźwiady) o nawierzchni bitumicznej od km 7+550 do km 8+428, w tym dokumentacja.**

Opracowano dokumentację projektową i uzyskano stosowne pozwolenie na przebudowę. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 13 530,00 zł.

18. **Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090508C Szubin-Grzeczna Panna – Samokłęski Duże (Szubin, ul. Reymonta) od km 0+545 do km 1+544, w tym dokumentacja.**

Opracowano dokumentację projektową i uzyskano stosowne pozwolenie na przebudowę. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 13 530,00 zł.

19. **Przebudowa części drogi gminnej nr 090924C – ul. Lipowej w Szubinie.**

Zakończono roboty związane z przebudową drogi gminnej nr 090924C – ul. Lipowej w Szubinie od km 0+316,50 do km 0+557,60. Wykonawcą robót był Zakład Ogólnobudowlany i Robót Drogowych JARBET Krzysztof Kowalczyk z siedzibą w Nakle n. Notecią. Wartość inwestycji wyniosła 455 864,80 zł.

20. **Budowa chodnika na ul. Klonowej w Zamościu w tym dokumentacja.**

Zakończono prace związane z budową chodnika na ul. Klonowej w Zamościu. W ramach inwestycji wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej o długości 98 m. Wykonawcą robót była Firma Robót Drogowych DROGPOL Marek Kniola z siedzibą w Nakle nad Notecią. Koszt zadania wyniósł 41 908,72 zł brutto.

21. **Utrzymanie dróg gminnych – wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi przy ul. Św. Wojciecha w Kołaczku FS Kołaczko.**

Aktualnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 14 944,50 zł.

22. **Utrzymanie dróg gminnych – kontynuacja budowy ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej w Kołaczku – dokończenie chodników FS Kołaczko.**

18 września 2019r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym Pomykała Andrzej. Wartość inwestycji wynosi 29 975,10 zł brutto. Termin zakończenia robót planowany jest do dnia 30.11.2019r.

23. **Utrzymanie dróg gminnych – przebudowa ulicy Pałuckiej w Kowalewie (2018-2021) – II etap FS Kowalewo.**

Pod koniec 2019 r. planowany jest zakup kostki brukowej dla w/w inwestycji.

24. **Utrzymanie dróg gminnych – budowa ścieżki prowadzącej do szkoły FS Królikowo.**

Aktualnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Koszt opracowania dokumentacji wynosi 7 380,00 zł brutto

- 25. Utrzymanie dróg gminnych – kompleksowe wykonanie przebudowy ulicy Brzozowej i Wierzbowej w Zamościu – kontynuacja FS Zamość.**

Inwestycja ze względu na bardzo duże koszty wykonania nie jest planowana do realizacji.

- 26. Utrzymanie dróg gminnych – wykonanie projektu przebudowy ul. Sosnowej oraz ul. Wierzbowej wraz z przyległym skrzyżowaniem w Zamościu – kontynuacja w tym FS Zamość 19.000.**

Aktualnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 22 878,00 zł.

- 27. Przebudowa odcinka drogi gminnej w Kornelinie (od strony wsi Kornelin) nr działki 233 o nawierzchni bitumicznej od km 0+851 do km 1+850, w tym dokumentacja.**

Zakończono roboty budowlane związane z przebudową odcinka drogi gminnej w Kornelinie. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o. z Inowrocławia. W ramach inwestycji wykonana została przebudowa drogi o długości 999 m wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa kamiennego. Koszt zadania wyniósł 379 872,04 zł brutto. Inwestycja dofinansowana jest z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków nawałnicy z dnia 11/12 sierpnia 2017 r., w wysokości 80% wartości kosztów zadania przedstawionych do dofinansowania, tj. w kwocie 300 297,00 zł.

- 28. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki (od cmentarza parafialnego do wsi Brzózki) o nawierzchni bitumicznej od km 0+404 do km 1+390, w tym dokumentacja.**

Zakończono roboty budowlane związane z przebudową odcinka drogi gminnej nr 090512C Tur-Brzózki. Wykonawcą prac było konsorcjum bydgoskich firm: lider konsorcjum Przedsiębiorstwo PROJ-BUD Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bydgoszcz Sp. z o.o. sp. k oraz członek konsorcjum Przedsiębiorstwo EL-KAJO Sp. z o.o. W ramach inwestycji wykonana została przebudowa drogi o długości 986 mb oraz budowa chodnika z kostki brukowej. Koszt zadania wyniósł 682 047,96 zł brutto. Inwestycja dofinansowana jest z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków nawałnicy z dnia 11/12 sierpnia 2017 r., w wysokości 80% wartości kosztów zadania przedstawionych do dofinansowania, tj. w kwocie 541 348,00 zł.

- 29. Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18.**

Zadanie nie zostanie wykonane w 2019 r. z powodu wysokich kosztów realizacji inwestycji.

- 30. Opracowanie koncepcji architektonicznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie działki nr 122/5 w Szubinie.**

Opracowana została koncepcja architektoniczna budowy 9 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu. Wykonawcą dokumentacji jest firma Art Shape Pracownia Projektowa Dom i Ogród z Bydgoszczy. Koszt zadania wyniósł 36 900 zł brutto.

- 31. Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie.**

Dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich – Biuro Obsługi Inwestycji Am Inżyniering, w kwocie 1722,00 zł brutto. Wykonano audyt energetyczny branży elektrycznej budynku w kwocie 3.000,00 zł brutto. Wykonano ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną niezbędną do uzyskania aktualizacji decyzji RDOŚ w kwocie 984,00 zł brutto. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 EFRR na wartość 1 308 188,25 zł. Obecnie

przygotowywane jest ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót. Prace planuje się zakończyć do 31 marca 2022 r.

**32. Przebudowa budynku przy ul. Winnica 15 w Szubinie na cele świetlicy.**

14 marca 2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych TOM-BUD Tomasz Nagórny z siedzibą w Ryczywole w wysokości wynagrodzenia 919.000,00 zł brutto. 24 września 2019 r. dokonano częściowego odbioru robót o wartości 73% całości wynagrodzenia wykonawcy. 17 maja 2019 r. podpisano umowę z PSG sp. z o.o. o przyłączenie budynku do sieci gazowej. 20 marca 2019 r. podpisano umowę z firmą DELTA S.C. z siedzibą w Bydgoszczy sprawującą nadzór autorski nad inwestycją, na kwotę 8.000 zł brutto. 26 lutego 2019 r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z firmą AM Inżyniering z siedzibą w Występie na kwotę 8.900,00 zł brutto. Złożono wnioski o dofinansowanie projektu w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 EFRR na wartość: 991.887,05 zł. Planuje się zakończyć roboty budowlane do końca listopada 2019 r.

**33. Budowa Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie – dokumentacja.**

Aktualnie trwa opracowywanie koncepcji na budowę Muzeum Obozów Jenieckich w Szubinie.

**34. Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie, w tym dokumentacja.**

25 stycznia 2019 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji z firmą JR ARCHITECTURE LTD na łączną kwotę 27.000,00 zł, z czego 24.300 zł stanowi wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji, a 2.700,00 zł za sprawowanie nadzoru. Dokumentacja została opracowana a pozwolenie na przebudowę budynku z dnia 11.06.2019 r. stało się ostateczne.

**35. Budowa domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki 1730/24 w Szubinie – dokumentacja.**

W 2019 roku nie podjęto żadnych czynności dotyczących tego zadania inwestycyjnego.

**36. Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Szubin.**

15 lipca 2019 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji z firmą ELTELMAR Marek Patela z siedzibą w Szubinie, na łączną kwotę 6 088,50 zł. Termin opracowania dokumentacji do dnia 17.12.2019 r.

**37. Budowa oświetlenia przy ul. Pałuckiej i Sosnowej (2019-2022) FS Kowalewo.**

Inwestycja nie będzie realizowana w br. środki zostały przeznaczone na inny cel.

**38. Wykonanie sieci oświetleniowej ul. Wodnej – kontynuacja FS Nadkanale.**

W ramach zadania zamontowano 2 lampy oświetleniowe. Roboty wykonało Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych Eltelmar Marek Patela z Szubina. Koszt zadania wyniósł 9 679,42 zł brutto.

**39. Budowa oświetlenia przy ul. Leszczynowej w Rynarzewie – kontynuacja FS Rynarzewo.**

W ramach zadania zamontowano 2 lampy oświetleniowe. Roboty wykonało Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych Eltelmar Marek Patela z Szubina. Koszt zadania wyniósł 9 395,49 zł brutto.

**40. Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z kablem na odcinku Samokłęski Małe-Samokłęski Duże - kontynuacja FS Samokłęski Duże.**

W ramach zadania zamontowano 11 lamp oświetleniowych przy drodze wojewódzkiej pomiędzy Samokłeskami Małymi a Samokłeskami Dużymi. Roboty wykonało Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych Eltelmar Marek Patela z Szubina. Koszt zadania wyniósł 36 516,98 zł brutto, z tego kwota 26 400,00 zł pochodziła z funduszu sołectkiego Samokłęski Duże.

**41. Budowa oświetlenia w Samokłeskach Małych przy ul. Spacerowej, w tym wykonanie projektu, zakup lamp i ich montaż FS Samokłęski Małe.**

Zadanie nie będzie realizowane w br. środki zostały przeznaczone na inną inwestycję.

**42. Wykonanie projektu oświetlenia – FS Smolniki.**

12 lipca 2019 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji z firmą projektową LAB-ENERGY Andrzej Paciorek z Bydgoszczy. Termin opracowania dokumentacji planowany jest do dnia 17.12.2019 r. Całkowity koszt opracowania dokumentacji wynosi 4 305,00 zł. brutto.

**43. Budowa instalacji oświetlenia ulicznego w Wolwarku „Laski” – kontynuacja inwestycji FS Wolwark.**

W ramach zadania zamontowano 7 lamp oświetleniowych. Roboty wykonało Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych ELTELMAR Marek Patela z Szubina. Koszt zadania wyniósł 27 314,07 zł brutto, z tego kwota 15 985,50 zł pochodziła z funduszu sołectkiego Wolwark.

**44. Budowa oświetlenia w Głębozku – zakup i montaż lamp – kontynuacja FS Żurczyn.**

W ramach zadania zamontowano 4 lampy oświetleniowe. Roboty wykonało Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Robót Elektroenergetycznych ELTELMAR Marek Patela z Szubina. Koszt zadania wyniósł 23 094,32 zł brutto, z tego kwota 15 182,01 zł pochodziła z funduszu sołectkiego Żurczyn.

**45. Rewitalizacja targowisko – dokumentacja.**

W 2019 roku nie podjęto żadnych czynności dotyczących tego zadania inwestycyjnego.

**46. Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Szkocji FS Szkocja.**

Zadanie nie zostanie wykonane w 2019 r., sołectwo zrezygnowało z opracowania dokumentacji projektowej i przeniosło zaplanowane środki na inne cele.

**47. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolwark, w tym dokumentacja.**

Opracowano dokumentację projektową na modernizację budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolwark. Dokumentację wykonało Biuro Budowlane JAKSET Jolanta Wróblewska z Szubina. Koszt opracowania wyniósł 5 950 zł brutto.

**48. Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Rynarzewie, w tym dokumentacja.**

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej firmie Arkadiusz Mulik z siedzibą w Występie.

**49. Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa Szubińskiego Domu Kultury przy ul. Kcyńskiej 13.**

Trwają przygotowania przetargu, który ma zostać ogłoszony do końca października br.

**50. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małe Rudy.**

7 lipca 2019 r. dokonano odbioru końcowego. Wykonawcą robót była firma MAZ - BUD Usługi Ogólnobudowlane Zdzisław Mazur z siedzibą w Kołaczkowie. Wartość inwestycji wyniosła 535 375,95 zł brutto. Inwestycja ta dofinansowana będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 203 944,12 zł.

**51. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo.**

Trwają prace termomodernizacyjne przy budynku świetlicy. Umowę podpisano w dniu 1 lutego 2019 r. z firmą GRAC-BUD Grzegorz Mróz z siedzibą w Ostrowie na kwotę 652.845,45 zł brutto. Podpisano umowę na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 EFRR na wysokość 390.980,17 zł. Roboty budowlane planuje się zakończyć w październiku 2019 r.

**52. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo.**

28 sierpnia 2019 roku odebrano prace termomodernizacyjne przy budynku świetlicy. Umowę podpisano w dniu 1 lutego 2019 r. z firmą GRAC-BUD Grzegorz Mróz z siedzibą w Ostrowie na kwotę 390.324,45 zł brutto.

20 lutego 2019 r. podpisano umowę na sprawowanie nadzoru autorskiego ze Spółdzielnią Obsługi Inwestycji DOMPIL z siedzibą w Pile, za wynagrodzenie w wysokości 6.765,00 zł brutto. Podpisano umowę na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 EFRR na wysokość 172.106,51 zł.

**53. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo.**

20 września dokonano końcowego odbioru robót. Wykonawcą prac był Zakład Usług Remontowo-Budowlanych „RODBUD” Robert Dykiel z Kielc. Koszt inwestycji wyniósł 548 111,20 zł brutto. Zakres prac obejmował m.in. docieplenie fundamentów, ścian zewnętrznych, podłóg oraz stropodachu, wykonanie elewacji budynku, wymianę instalacji elektrycznej, montaż nowych opraw oświetleniowych, wykonanie instalacji gazowej zewnętrznej, montaż naziemnego zbiornika gazu oraz kotła gazowego, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, malowanie ścian, wykonanie nowych podłóg z płytek gresowych, wymianę rynien i rur spustowych, remont, ocieplenie i wymianę dachu budynku gospodarczego. Zadanie dofinansowane zostanie w kwocie 224 582,44 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

**54. Prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku – ruinach zamku rycerskiego w Szubinie.**

Obecnie trwa przygotowanie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót. Prace planuje się zakończyć do 10 września 2020 r.

**55. Utworzenie Centrum Astronomiczno Kulturalno – Dydaktycznego.**

Trwają roboty budowlane związane z realizacją ww. zadania. Prace wykonuje firma WENO Węgrzyn i Nowacki S.j. z siedzibą w Chodzieży. W dniu 2 kwietnia 2019 r. podpisano aneks nr 1 na roboty zamienne dotyczące zmiany zaprojektowanego kotła na podstawie protokołu konieczności z dnia 7 marca 2019 r. W związku z powyższym wynagrodzenie wykonawcy wzrosło o 7.145,92 zł brutto. W dniu 29 stycznia 2019 r. podpisano umowę na sprawowanie nadzoru autorskiego ze Spółdzielnią Obsługi Inwestycji DOMPIL z siedzibą w Pile, za wynagrodzenie kosztorysowe, które zgodnie z zapisami umowy może wynieść 10.000,00 zł brutto. W dniu 20 lutego 2019 r. podpisano umowę na budowę przyłącza gazowego zewnętrznego do budynku oraz zakupu i montażu zbiornika gazowego w ramach ww. zadania. Roboty dot. przyłącza gazowego ma wykonać firma WENO z siedzibą w Chodzieży – zgodnie z aneksem nr 2 do ww. umowy w kwocie 16.605,00 zł brutto. Jednorazowej dostawy gazu dokona BAŁTYKGAZ sp. z o.o. 8 marca 2019 r. dokonano częściowego odbioru robót oraz dokonano płatności w wysokości 40% wartości umowy, tj. w kwocie 733.366,47 zł brutto. Roboty budowlane planuje się zakończyć w listopadzie 2019 r. Podpisano umowę na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 EFRR na wysokość 1.394.546,37 zł.

**56. Budowa repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 na cmentarzu w Szubinie.**

15 października br. podpisano umowę na budowę repliki pomnika Powstańców Wielkopolskich z firmą Granity Skwara Group S.C. z miejscowości Słopsk. Koszt zadania wyniesie 339 480,00 zł brutto. Roboty planuje się zakończyć do 20 grudnia 2019 r. Inwestycja dofinansowana będzie w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Groby i cmentarze wojenne w kraju” w kwocie 175 000,00 zł.

**57. Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie.**

21 stycznia br. dokonano odbioru końcowego robót. Wykonawcą robót była Firma Ogólno-Budowlana IN-VEST-BUD Kinga Mokosa-Paszkieta z siedzibą w Wołwarku. Wartość inwestycji wyniosła 2 586 500,00 zł brutto. Zadanie dofinansowane będzie w kwocie 624 683,08 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT.

**58. Zagospodarowanie terenu przy Stadionie Miejskim w Szubinie na cele rekreacyjno – sportowe.**

Zadanie nie zostanie wykonane w 2019 r. Możliwość uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych obejmowało tylko roboty związane z budową placu zabaw i siłowni zewnętrznej, natomiast nie obejmowało remontu i przebudowy budynku szatniowego. Dlatego też zrezygnowano z wykonania inwestycji w roku bieżącym.

**59. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zamość działki nr 705, 200 i 201.**

Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniósł 18 000,00 zł brutto. Planowana inwestycja oczekuje na pozyskanie dofinansowania w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego.

**60. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego – zakup i montaż elementów placu zabaw na działce nr 1146/5 przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Św. Marcina 11 w Szubinie.**

Planuje się ogłosić postępowanie w formule zaprojektuj i wybuduj w październiku 2019 r.

**61. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i piłkochwytem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie – działka nr 1146/13.**

Zadanie nie zostanie wykonane w 2019 r. z powodu nie uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

**62. Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu.**

Zakończono II etap prac związanych z rewitalizacją plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu. Wykonawcą robót była Firma HANIMAT Sp. z o.o. z miejscowości Rekowo Górne. Zadanie polegało na rozebraniu umocnienia brzegu, wykonaniu promenady z desek syntetycznych oraz zakupie i montażu elementów małej architektury (ławostoły parkowe, ławki parkowe, kosze na śmieci). Wartość zadania wyniosła 682 656,40 zł brutto, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" na lata 2014-2020 wynosi 94 280,00 zł.

**63. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup i montaż altany rekreacyjnej FS Chraplewo.**

Rozpoczęto realizację budowy altany, termin zakończenia listopad 2019 r.

**64. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (boisko) FS Godzimierz.**

10 września 2019 r. podpisano umowę na doposażenia placu zabaw z firmą ASTRUS Rafał Nagrabecki z siedzibą w Koszalinie. W dniu 08.10.2019 r. dokonano odbioru. Kwota realizacji 5 345,95 zł. W dniu 10.09.2019 r. podpisano umowę z firmą FIT PARK z siedzibą w Toruniu na dostarczenie i montaż elementów siłowni zewnętrznej. Koszt realizacji wyniesie 3 936,00 zł. Termin wykonania planowany jest do dnia 31.10.2019 r.

**65. Utrzymanie terenów rekreacyjnych – wykonanie dokumentacji projektowej na szatnię dla sportowców na boisku piłkarskim w Kołaczkowie.**

Wykonano koncepcję architektoniczną rozbudowy budynku szatni dla sportowców. Koncepcję opracowało Biuro Obsługi Inwestycji Am Inżyniering Arkadiusz Mulik z miejscowości Występ. Koszt dokumentacji wyniósł 4 500,00 zł brutto.

**66. Doposażenie placu zabaw w elementy stałe, zewnętrzne tj. atlas wielofunkcyjny, karuzela, zamek wielofunkcyjny, ławki, stoły, itp. FS Małe Rudy.**

10 września 2019 r. podpisano umowę na doposażenia placu zabaw z firmą ASTRUS Rafał Nagrabecki z siedzibą w Koszalinie. W dniu 8.10.2019 r. dokonano odbioru. Kwota realizacji 13 103,07 zł. W dniu 10.09.2019 r. podpisano umowę z firmą FIT PARK z siedzibą w Toruniu na

dostarczenie i montaż elementów siłowni zewnętrznej. Koszt realizacji wyniesie 6 642,00 zł.  
Termin wykonania planowany jest do dnia 31.10.2019 r.

**67. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – zakup i montaż altan FS Pińsko.**

Zakupiono i postawiono 2 altany ogrodowe. Koszt realizacji wyniósł 16 000,00 zł.

**68. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup elementów siłowni zewnętrznej i wykonanie projektu FS Stary Jaruzyn.**

10 września 2019 r. podpisano umowę z firmą FIT PARK z siedzibą w Toruniu na dostarczenie i montaż elementów siłowni zewnętrznej. Koszt realizacji wyniesie 3 567,00 zł. Termin wykonania planowany jest do dnia 31.10.2019 r.

**69. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego FS Tur.**

28 czerwca br. podpisano umowę z firmą MAG-DAR Dariusz Kończal z miejscowości Wymysłowo na renowację boiska piłkarskiego w Turze. Inwestycja wykonana zostanie do 31 października br. i wyniesie 25 461,00 zł brutto.

**70. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i przygotowanie dokumentacji (w tym zakup sprzętów) FS Żędowo.**

10 września 2019 r. podpisano umowę na doposażenia placu zabaw z firmą ASTRUS Rafał Nagrabecki z siedzibą w Koszalinie. W dniu 8.10.2019 r. dokonano odbioru. Kwota realizacji 5 784,23 zł.

**71. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych – zakup i montaż elementów placu zabaw itp. dla sołectwa Łachowo.**

10 września 2019 r. podpisano umowę na doposażenia placu zabaw z firmą ASTRUS Rafał Nagrabecki z siedzibą w Koszalinie. W dniu 8.10.2019 r. dokonano odbioru. Kwota realizacji 3 022,70 zł. W dniu 10.09.2019 r. podpisano umowę z firmą FIT PARK z siedzibą w Toruniu na dostarczenie i montaż elementów siłowni zewnętrznej. Koszt realizacji wyniesie 4 920,00 zł. Termin wykonania planowany jest do dnia 31.10.2019 r.

**72. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej” dla sołectwa Brzózki.**

10 września 2019 r. podpisano umowę z firmą FIT PARK z siedzibą w Toruniu na dostarczenie i montaż elementów siłowni zewnętrznej. Koszt realizacji wyniesie 9 071,25 zł. Termin wykonania planowany jest do dnia 31.10.2019 r.

**73. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - dokumentacja projektowa terenu rekreacyjnego oraz zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej” dla sołectwa Dąbrówka Słupska.**

10 września 2019 r. podpisano umowę z firmą FIT PARK z siedzibą w Toruniu na dostarczenie i montaż elementów siłowni zewnętrznej. Koszt realizacji wyniesie 8 856,00 zł. Termin wykonania planowany jest do dnia 31.10.2019 r.


**74. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – budowa budynku gospodarczego w Królikowie.**  
W dniu 30 kwietnia 2019 r. dokonano odbioru obiektu – budynku gospodarczego zgodnie z ww. zadaniem.

DYREKTOR  
Wydziału Inwestycji  
Marek Nowicki

**Analiza i rozliczenie kosztów utrzymania ośrodka wypoczynkowego w Wąsoszu w 2019 r.**

Przedmiot	Poniesione koszty
<b>1. Pracownicy zatrudnieni do obsługi ośrodka wypoczynkowego w Wąsoszu</b>  1. M. – do obsługi szaletu 2. M. – pracownik robót publicznych oddelegowany do pracy w Wąsoszu 3. T. – zatrudniony od 22.06.2019 do 01.09.2019 4. T. – zatrudniony od 22.06.2019 do 01.09.2019	Całkowity koszt – <b>18.289,93 zł</b>  1. 7.889,24 zł 2. 6.419,99 zł 3. 1.875,04 zł 4. 2.105,66 zł
<b>2. Obsługa ratownicza kąpieliska – 3 ratowników WOPR</b>	Całkowity koszt- <b>45.500,00 zł</b>
<b>3. Ocena ryzyka</b>	Całkowity koszt – <b>4.500,00 zł</b>
<b>4. Prąd i woda w toaletach w Wąsoszu</b>	Całkowity koszt – <b>208,32 zł</b>
<b>5. Opróżnianie kontenerów oraz pojemników do segregacji na plaży w Wąsoszu</b>	Całkowity koszt – <b>10.480,73 zł</b>
<b>6. Wynajem kabin Toi Toi</b>	Całkowity koszt – <b>4.610,99 zł</b>
<b>7. Wyposażenie kąpieliska w odpowiedni sprzęt</b>	Całkowity koszt – <b>21.546,01 zł</b>

8. Wykonanie projektu remontu i przebudowy szaletu miejskiego w Wąsoszu	Całkowity koszt – 5.535,00 zł
9. Badania wody	Całkowity koszt – 702,00 zł
10. Wykonanie dwustanowiskowej przebieralni	Całkowity koszt – 4.797,00 zł
11. Zakup piasku na plażę w Wąsoszu	Całkowity koszt – 2.952,00 zł
12. Wywóz fekaliów z plaży	Całkowity koszt – 2.200,00 zł
13. Naprawa ławki oraz daszku przed budynkiem administratora, malowanie ławek na plaży	Całkowity koszt – 3.225,99 zł
14. Napelnienie butli tlenem	Całkowity koszt – 130,56 zł
15. Koszenie poboczy drogi do Wąsosza	Całkowity koszt – 2.603,66 zł
	<b>Razem – 127.282,19 zł</b>

DYREKTOR  
 Wydziału Edukacji, Sportu i Rekreacji  
  
 Janusz Nowakowski